

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 3, д. 13

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

83/ПО-А/2017-2018

дата

15 06 2018

Вид операции

Код

0322001

80249044

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 17 | 18.12.2018 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 20.06.2018 | 18.12.2018 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | | | |
| | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу | | 227 441,53 | 227 441,53 | 227 441,53 |
| | | | Итого | 227 441,53 | |
| | | | Сумма НДС | | 0,00 |
| | | | Всего с учетом НДС | 227 441,53 | |

Заказчик:

И.о. Генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области



К. Б. Рассолов

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Д.В. Суранов

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1 | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр., дом № 2/2а, оф. № 1 | по ОКПО | |
| Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 3 д.13 | по ОКПО | 80249044 |
| Объект - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 83/ПО-А/2017-2018 |
| | дата | 15.06.2018 г. |
| Вид операции | | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 17 | 18.12.2018 | с по |
| | 20.06.2018 | 18.12.2018 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 год

ЛРСР №2 . Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 3 д.13
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 227,442 тыс. руб.

| Номера порядка | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|------|----|-------------------|----|----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | на ед./ всего) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ГЭСНр68-12-5 Правила Минстрое России от 30.12.2016 №1038/пр | Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных | 100 м3 | 0,4224 | 31861,02 | 13458 | 5671 | 7787 | 1967 | | | | 77,72 32,83 | 16,85 7,12 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 77,72 | 172,73 | 5670,73 | 5670,73 | | | | | | 32,83 | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.час | 16,85 | | | | | | | | | | |
| | 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (106 л.с.) | маш.час | 4,51 | 1101,88 | 2104,59 | 2104,59 | 527,87 | | | | | | 7,12 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| Отмостка | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------|---------|----------|------------------------|---------------|
| | 2 | 2. 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкостью ковша 0,65 м3 | маш.час | 12,34 | 5,21 | 1084,2 | 5648,68 | | 5648,68 | 1439,89 | | | |
| | | 3. 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1,98 | 0,84 | 44,41 | 37,3 | | | | | | |
| | Д | 4. | Строительный мусор | т | 120 | 50,69 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Работка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | | 0,1408 | 26654,86 | 3612 | 3612 | | | | 154 21,68 | |
| 3 | 3 | ГЭСН27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Затраты труда рабочих (ср 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.) | чел.час 100 м3 | 154 | 21,68 0,2112 | 166,59 69673,54 | 3611,67 14715 | 3611,67 568 | 4449 | 767 | 9698 | 21,68 15,72 3,32 | 13,88 2,93 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 2,3) Затраты труда машинистов | чел.час чел.час | 15,72 13,88 | 3,32 2,93 | 171,2 | 568,38 | 568,38 | | | | 3,32 | 2,93 |
| | | 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 | 0,37 | 1756,68 | 649,97 | | 649,97 | 102,26 | | | |
| | | 2. 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 | 0,91 | 982,14 | 893,75 | | 893,75 | 187,22 | | | |
| | | 3. 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.час | 7,08 | 1,5 | 1850,42 | 2775,63 | | 2775,63 | 442,2 | | | |
| | | 4. 91.13.01-038 | Машины поливочные 6000 л | маш.час | 0,74 | 0,16 | 869,68 | 139,15 | | 139,15 | 37,83 | | | |
| | | 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1,056 | 14,23 | 15,03 | | | | 15,03 | | |
| 3 | 3 | 6. 02.3.01.02-0015 | Песок для строительных работ средний | м3 | 102 | 21,54 | 449,45 | 9681,15 | | | | 9681,15 | | |
| 4 | 4 | ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | | 0,1408 | 85614,54 | 12055 | 339 | 17 | 6 | 11699 | 12,43 1,75 | 0,16 0,02 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 3,5) Затраты труда машинистов | чел.час чел.час | 12,43 0,16 | 1,75 0,02 | 193,92 | 339,36 | 339,36 | | | | 1,75 | 0,02 |
| | | 1. 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0,07 | 0,01 | 1027,31 | 10,27 | | 10,27 | 2,76 | | | |
| | | 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0,09 | 0,01 | 579,97 | 5,8 | | 5,8 | 2,76 | | | |
| 3 | 3 | 3. 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм | м2 | 1000 | 140,8 | 83,08 | 11697,66 | | | | 11697,66 | | |
| 5 | 5 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | | 0,2112 | 350819,4 | 74093 | 6333 | 3779 | 906 | 63981 | 180 38,02 | 18,13 3,83 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 38,02 | 166,59 | 6333,75 | 6333,75 | | | | 38,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----|---------|--------|----------|-------|------|
| | | | Затраты труда машинистов | чел. час | 18,13 | 3,83 | | | | | | | | 3,83 |
| | | 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш. час | 18 | 3,8 | 984,28 | 3740,26 | | 3740,26 | 898,51 | | | |
| | | 2. 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш. час | 48 | 10,14 | 2,07 | 20,99 | | 20,99 | | | | |
| | | 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш. час | 0,13 | 0,03 | 579,97 | 17,4 | | 17,4 | 8,29 | | | |
| | | 4. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,0422 | 14,23 | 0,6 | | | | 0,6 | | |
| | | 5. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 250 | 52,8 | 12,43 | 656,3 | | | | 656,3 | | |
| 3 | | 6. 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 102 | 21,54 | 2939,52 | 63317,26 | | | | 63317,26 | | |
| 6 | 7 | ФСЦЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (отмостка) | 1 т груза | | 50,69 | 31,82 | 1613 | | 1613 | | | | |
| 7 | 8 | ФСЦЦпг-03-02-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 15 км | 1 т груза | | 50,69 | 242,69 | 12302 | | 12302 | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Зональный коэффициент ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24; ТЗМ=1,17 (Поз. 1, 3-5, 7-8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4154) (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 9169) (Поз. 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8609) (Поз. 5) | | | | | | | | | | | | | | |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2173) (Поз. 3-4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4154) (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 9169) (Поз. 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8609) (Поз. 5) | | | | | | | | | | | | | | |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2173) (Поз. 3-4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 29469 | | | 29469 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 37,75 | 9,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| с тендерным коэффициентом 194694 * 0,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Возврат НДС при УСН (Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10) | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |



СДАЛ:
Директор ООО СПК "Вертикаль"

Д.В. Суранов

ПРИНЯЛ:

А.О. Попов

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

А.О. Попов

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Савельева Е.В. Лебедева

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации *Состав №2 от 18.12.18г*

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Д.А. Кабанов

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

А.В. Тоскина

Представитель строительного контроля

Представитель собственников многоквартирного дома

