

Инвестор:

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области, 662025, г. Иркутск, ул.5 Армии, д 2/1, этаж 3

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Основание", 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.69, кв.36

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 3 д.32

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код

0322001

22842231

90994903

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

86/ПО-А/2017-2018

дата

18 06 2018

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 13              | 10.12.2018       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 25.06.2018      | 10.12.2018 |

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|-----------|--|-----|--|---------------|--------------------------------|
|           |  |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5             | 6                              |
| 1         | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:<br><br>1. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу, в том числе отмстки |     | 138 192,76                                 | 138 192,76    | 138 192,76                     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Итого              | 138 192,76 |
| Сумма НДС          | 24 874,70  |
| Всего с учетом НДС | 163 067,45 |



Заказчик (генподрядчик)

*[Handwritten signature]*

И.О.Генерального директора ФКР МКД Иркутской области  
 К.Б. Рассолов

Подрядчик (субподрядчик)

М П



Генеральный директор ООО "Основание"  
 В.Н. Васильев

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. 5-Армии, д. 2/1, этаж 3  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Основание", 664047, г.Иркутск, ул.Советская, д.69/36  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 3 д.32  
 Объект - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу, в том числе отмстки

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Форма по ОКУД            | Код              |
| по ОКПО                  | 0322005          |
| по ОКПО                  | 22842231         |
| по ОКПО                  | 90994903         |
| Вид деятельности по ОКДП |                  |
| номер                    | 86ПЮ-А/2017-2018 |
| дата                     | 18.06.2018       |
| Вид операции             |                  |

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|                 |                  | с               | по         |
| 10              | 10.12.2018       | 25.06.2018      | 10.12.2018 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу  
 Основание - Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 163,068 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 16,767 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 80,72 чел.час

| № пп                                  | Обоснование  | Наименование                                     | Ед. изм. | Кол.   |        | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |        |             |       |       |    |
|---------------------------------------|--|--|----------|--------|--------|--|--------|-------------|-------|-------|----|
|                                       |  |  |          | на ед. | всего  | на ед.   | общая  | В том числе |       |       |    |
| 1                                     | 2  | 3  | 4        | 5      | 6      | 7  | 8      | 9           | 10    | 11    | 12 |
| Раздел 1. Ремонт подвальных помещений |  |  |          |        |        |  |        |             |       |       |    |
| Тепловой пункт                        |  |  |          |        |        |  |        |             |       |       |    |
| 1                                     | ГЭСНр88-12-5<br>Грузов Миллертон<br>Россия от<br>30.12.2016 №103/Влр | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3   |        | 0,0165 | 31861,02   | 526    | 222         | 304   | 77    |    |
|                                       |  | Затраты труда рабочих (ср 2,4)                   | чел.час  | 77,72  | 1,28   | 172,73   | 221,09 |             |       |       |    |
|                                       |  | Затраты труда машинистов                         | чел.час  | 16,85  | 0,28   |  |        |             |       |       |    |
|                                       | 1. 91.01.01-035  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)           | маш.час  | 4,51   | 0,07   | 1101,88  | 77,13  |             | 77,13 | 19,35 |    |

| 1 | 2   | 3  | 4       | 5     | 6      | 7        | 8      | 9   | 10     | 11    | 12     |
|---|---|--|---------|-------|--------|----------|--------|-----|--------|-------|--------|
|   | 2. 91.01.05-086   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3   | маш.час | 12,34 | 0,2    | 1094,2   | 216,84 |     | 216,84 | 55,27 |        |
|   | 3. 91.12.06-012   | Рыхлители прицепные (без трактора)   | маш.час | 1,98  | 0,03   | 44,41    | 1,33   |     | 1,33   |       |        |
| 2 | ГЭСН27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.)  | 100 м3  |       | 0,011  | 69673,64 | 766    | 30  | 232    | 40    | 504    |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.час | 15,72 | 0,17   | 171,2    | 29,1   |     |        |       |        |
|   |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 13,88 | 0,15   |          |        |     |        |       |        |
|   | 1. 91.01.02-004   | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)   | маш.час | 1,77  | 0,02   | 1756,68  | 35,13  |     | 35,13  | 5,53  |        |
|   | 2. 91.06.05-011   | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  | маш.час | 4,29  | 0,05   | 982,14   | 49,11  |     | 49,11  | 10,29 |        |
|   | 3. 91.08.03-030   | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т   | маш.час | 7,08  | 0,08   | 1850,42  | 148,03 |     | 148,03 | 23,58 |        |
|   | 4. 91.13.01-038   | Машины поливомоечные 6000 л  | маш.час | 0,74  | 0,01   | 869,68   | 8,7    |     | 8,7    | 2,36  |        |
|   | 5. 01.7.03.01-0001  | Вода   | м3      | 5     | 0,055  | 14,23    | 0,78   |     |        | 0,78  |        |
| 3 | 6. 02.3.01.02-0015  | Песок природный для строительных работ средний   | м3      | 102   | 1,122  | 449,45   | 504,28 |     |        |       | 504,28 |
| 3 | ГЭСН11-01-015-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм   | 100 м2  |       | 0,11   | 17045,91 | 1875   | 755 | 205    | 62    | 915    |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)   | чел.час | 40,43 | 4,45   | 169,66   | 754,99 |     |        |       |        |
|   |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 2,84  | 0,31   |          |        |     |        |       |        |
|   | 1. 91.06.05-011   | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  | маш.час | 1,2   | 0,13   | 982,14   | 127,68 |     | 127,68 | 26,75 |        |
|   | 2. 91.06.06-048   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   | маш.час | 0,83  | 0,09   | 251,43   | 22,63  |     | 22,63  | 16,44 |        |
|   | 3. 91.07.04-002   | Вибратор поверхностный   | маш.час | 3,96  | 0,44   | 2,07     | 0,91   |     | 0,91   |       |        |
|   | 4. 91.18.01-007   | Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин  | маш.час | 0,81  | 0,09   | 572,9    | 51,56  |     | 51,56  | 18,52 |        |
|   | 5. 01.7.03.01-0001  | Вода   | м3      | 3,5   | 0,385  | 14,23    | 5,48   |     |        | 5,48  |        |
| 3 | 6. 04.1.02.05-0005  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)   | м3      | 3,06  | 0,3366 | 2704,98  | 910,5  |     |        |       | 910,5  |
| 4 | ГЭСН11-01-015-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (до 100 мм (100-300)5 = 14 ПЗ-14 (ОЗП-14; ЭМ-14 к расч., ЗПМ-14; МА7-14 к расч.; ТЗ-14; ТЗМ-14)) | 100 м2  |       | 0,11   | 22832,46 | 2512   | 311 | 76     | 53    | 2125   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)   | чел.час | 16,66 | 1,83   | 169,66   | 310,48 |     |        |       |        |
|   |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 2,66  | 0,29   |          |        |     |        |       |        |

| 1                   | 2  | 3                                | 4      | 5      | 6         | 7       | 8      | 9   | 10    | 11    | 12      |
|---------------------|--|----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----|-------|-------|---------|
| 1. 91.06.06-048     | Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                            | маш.час                          | 2,86   | 0,29   | 251,43    | 72,91   |        |     | 72,91 | 52,99 | 12      |
| 2. 91.07.04-002     | Вибратор поверхностный   | маш.час                          | 11,34  | 1,25   | 2,07      | 2,59    |        |     | 2,59  |       |         |
| 3. 04.1.02.05-0005  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)   | м3                               | 7,14   | 0,7854 | 2704,98   | 2124,49 |        |     |       |       | 2124,49 |
| 5                   | ГЭСНр51-1-5<br>Плывка Минерлов<br>Россия от<br>30.12.2016 №1038/рр                                 | 100 м3                           |        | 0,0051 | 94180,71  | 480     |        | 441 |       |       | 39      |
|                     | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.час                          | 519,1  | 2,85   | 166,59    | 441,46  |        |     |       |       |         |
|                     | Затраты труда машинистов   | чел.час                          | 0,1    |        |           |         |        |     |       |       |         |
| 1. 11.1.02.04-0031  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м           | м3                               | 0,36   | 0,0018 | 2931,36   | 5,28    |        |     |       |       | 5,28    |
| 2. 11.1.03.05-0086  | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта       | м3                               | 2,47   | 0,0126 | 2543,18   | 32,04   |        |     |       |       | 32,04   |
| 6                   | ГЭСН06-01-024-01<br>Плывка Минерлов<br>Россия от<br>30.12.2016 №1038/рр                            | 100 м3                           |        | 0,0024 | 409319,43 | 982     |        | 161 | 52    | 13    | 769     |
|                     | Затраты труда рабочих (ср 3,2)   | чел.час                          | 358,02 | 0,86   | 186,86    | 160,7   |        |     |       |       |         |
|                     | Затраты труда машинистов   | чел.час                          | 22,87  | 0,05   |           |         |        |     |       |       |         |
| 1. 91.05.01-017     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т   | маш.час                          | 18,8   | 0,05   | 984,28    | 49,21   |        |     | 49,21 | 11,82 |         |
| 2. 91.07.04-001     | Вибратор глубинный   | маш.час                          | 18,21  | 0,04   | 7,86      | 0,31    |        |     | 0,31  |       |         |
| 3. 91.14.02-001     | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час                          | 2,27   | 0,01   | 579,97    | 5,8     |        |     | 5,8   | 2,76  |         |
| 4. 01.7.15.03-0041  | Болты с гайками и шайбами строительные   | т                                | 0,05   | 0,0001 | 90167,8   | 0,02    |        |     |       |       | 0,02    |
| 5. 01.7.15.06-0111  | Гвозди строительные  | т                                | 0,043  | 0,0001 | 68644,8   | 6,86    |        |     |       |       | 6,86    |
| 6. 03.1.02.03-0011  | Известь строительная: негашенная комовая, сорт I   | т                                | 0,026  | 0,0001 | 11534,78  | 1,15    |        |     |       |       | 1,15    |
| 3                   | 7. 04.1.02.05-0006   | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3     | 102    | 0,2448    | 2939,52 | 719,59 |     |       |       | 719,59  |
| 8. 11.1.03.01-0079  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта     | м3                               | 0,07   | 0,0002 | 7544,7    | 1,51    |        |     |       |       | 1,51    |
| 9. 11.1.03.06-0085  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3                               | 0,86   | 0,0021 | 7544,7    | 15,84   |        |     |       |       | 15,84   |
| 10. 11.2.13.04-0011 | Штаты: из досок толщиной 25 мм   | м2                               | 40     | 0,096  | 150,25    | 14,42   |        |     |       |       | 14,42   |

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5      | 6        | 7        | 8      | 9   | 10     | 11    | 12    |
|----|---|--|----------|--------|----------|----------|--------|-----|--------|-------|-------|
| 7  | ГЭСН08-02-007-03<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Установка металлических решеток приемков   | T        |        | 0,008067 | 15567,54 | 126    | 72  | 14     | 5     | 40    |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 3,3)   | чел. час | 47,38  | 0,38     | 189,16   | 71,88  |     |        |       |       |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 2,49   | 0,02     |          |        |     |        |       |       |
|    | 1. 91.05.01-017   | Краны башенные, грузоподъемность 8 т   | маш. час | 0,69   | 0,01     | 984,28   | 9,84   |     | 9,84   | 2,36  |       |
|    | 2. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность, до 5 т  | маш. час | 1,8    | 0,01     | 579,97   | 5,8    |     | 5,8    | 2,76  |       |
|    | 3. 04.3.01.09-0023  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3  | м3       | 0,75   | 0,0061   | 2645,75  | 16,14  |     |        |       | 16,14 |
|    | 4. 08.1.02.11-0001  | Покровки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг  | T        | 0,06   | 0,0005   | 43090,56 | 21,55  |     |        |       | 21,55 |
| 8  | 08.3.08.02-0082   | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм  | T        |        | 0,005476 | 43081,82 | 236    |     |        |       | 236   |
| 9  | 08.4.03.03-0031   | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  | T        |        | 0,002591 | 37901,03 | 98     |     |        |       | 98    |
| 10 | ГЭСН15-04-030-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (т.п. л. 2.62.14 прокатная решетка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЭПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2   |        | 0,0049   | 7720,27  | 38     | 33  |        |       | 5     |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 3,3)   | чел. час | 35,53  | 0,17     | 189,16   | 32,15  |     |        |       |       |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 0,02   |          |          |        |     |        |       |       |
|    | 1. 01.7.20.08-0051  | Ветошь   | кг       | 0,15   | 0,0007   | 63,27    | 0,04   |     |        |       | 0,04  |
| 3  | 2. 14.4.02.04-0006  | Краска для наружных работ, коричневая  | T        | 0,0123 | 0,0001   | 63593,09 | 6,36   |     |        |       | 6,36  |
|    | 3. 14.5.05.02-0001  | Олифа натуральная  | кг       | 1,35   | 0,0066   | 146,59   | 0,97   |     |        |       | 0,97  |
| 11 | ГЭСН09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж металлических дверных блоков (Табл.2, л.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЭПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)   | м2       |        | 1,7028   | 434,07   | 739    | 606 | 133    | 56    |       |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)   | чел. час | 1,68   | 2,86     | 211,89   | 606,01 |     |        |       |       |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел. час | 0,119  | 0,2      |          |        |     |        |       |       |
|    | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность, до 5 т  | маш. час | 0,119  | 0,2      | 579,97   | 115,99 |     | 115,99 | 55,27 |       |
|    | 2. 91.17.04-233   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)  | маш. час | 0,28   | 0,46     | 32,43    | 15,57  |     | 15,57  |       |       |

| 1   | 2   | 3  | 4       | 5      | 6      | 7        | 8      | 9   | 10     | 11    | 12     |
|-----|---|--|---------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|-------|--------|
| 12  | ГЭСН09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим.)  | м2      |        | 1,7028 | 1079,44  | 1038   | 866 | 190    | 80    | 782    |
|     |   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)   | чел.час | 2,4    | 4,09   | 211,89   | 896,63 |     |        |       |        |
|     |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,17   | 0,29   |          |        |     |        |       |        |
|     | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.час | 0,17   | 0,29   | 579,97   | 188,19 |     | 168,19 | 80,15 |        |
|     | 2. 91.17.04-233   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)  | маш.час | 0,4    | 0,68   | 32,43    | 22,05  |     | 22,05  |       |        |
| 3   | 3. 01.7.04.07-0011  | Скобяные изделия для блоков входных однополюсных   | компл.  | 0,591  | 1,006  | 493,04   | 496    |     |        |       | 496    |
|     | 4. 01.7.11.07-0032  | Электроды диаметром: 4 мм Э42  | т       | 0,0001 | 0,0002 | 60159,02 | 12,03  |     |        |       | 12,03  |
|     | 5. 08.4.01.02-0011  | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, паять, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т       | 0,003  | 0,0051 | 43577    | 222,24 |     |        |       | 222,24 |
|     | 6. 14.5.01.10-0025  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л   | шт      | 0,1    | 0,1703 | 312,01   | 53,14  |     |        |       | 53,14  |
| 13  | 07.1.01.01-0019   | Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 860х1980 мм   | шт.     |        | 1      | 13938,06 | 13938  |     |        |       | 13938  |
| Вру |   |  |         |        |        |          |        |     |        |       |        |

|    |   |  |         |       |         |          |        |     |        |       |     |
|----|---|--|---------|-------|---------|----------|--------|-----|--------|-------|-----|
| 14 | ГЭСНр68-12-5<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр     | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных                             | 100 м3  |       | 0,008   | 31861,02 | 255    | 107 | 146    | 37    |     |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,4)   | чел.час | 77,72 | 0,62    | 172,73   | 107,09 |     |        |       |     |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 16,85 | 0,13    |          |        |     |        |       |     |
|    | 1. 91.01.01-035   | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                       | маш.час | 4,51  | 0,04    | 1101,88  | 44,08  |     | 44,08  | 11,05 |     |
|    | 2. 91.01.05-086   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 12,34 | 0,1     | 1084,2   | 108,42 |     | 108,42 | 27,64 |     |
|    | 3. 91.12.06-012   | Рыхлители прицепные (без трактора)   | маш.час | 1,98  | 0,02    | 44,41    | 0,89   |     | 0,89   |       |     |
| 15 | ГЭСН27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.)    | 100 м3  |       | 0,00526 | 69673,54 | 368    | 14  | 111    | 19    | 243 |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.час | 15,72 | 0,08    | 171,2    | 13,7   |     |        |       |     |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 13,86 | 0,07    |          |        |     |        |       |     |
|    | 1. 91.01.02-004   | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                      | маш.час | 1,77  | 0,01    | 1786,68  | 17,57  |     | 17,57  | 2,76  |     |
|    | 2. 91.06.05-011   | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  | маш.час | 4,29  | 0,02    | 982,14   | 19,64  |     | 19,64  | 4,11  |     |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5     | 6      | 7        | 8        | 9    | 10     | 11     | 12       |
|----|---|---|---------|-------|--------|----------|----------|------|--------|--------|----------|
|    | 3. 91.08.03-030   | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т  | маш.час | 7,08  | 0,04   | 1850,42  | 74,02    |      | 74,02  | 11,79  |          |
|    | 4. 01.7.03.01-0001  | Вода  | м3      | 5     | 0,0264 | 14,23    | 0,38     |      |        |        | 0,38     |
| 3  | 5. 02.3.01.02-0015  | Песок природный для строительных работ средний  | м3      | 102   | 0,5386 | 449,45   | 242,07   |      |        |        | 242,07   |
| 16 | ГЭСН11-01-015-01<br>Применение<br>Росси от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм  | 100 м2  |       | 0,0528 | 17045,91 | 900      | 362  | 98     | 30     | 440      |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)  | чел.час | 40,43 | 2,13   | 169,66   | 361,38   |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел.час | 2,94  | 0,15   |          |          |      |        |        |          |
|    | 1. 91.06.05-011   | Погрузчик, грузоподъемность 5 т   | маш.час | 1,2   | 0,06   | 982,14   | 58,93    |      | 58,93  | 12,34  |          |
|    | 2. 91.06.06-048   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час | 0,83  | 0,04   | 251,43   | 10,06    |      | 10,06  | 7,31   |          |
|    | 3. 91.07.04-002   | Вибратор поверхностный  | маш.час | 3,96  | 0,21   | 2,07     | 0,43     |      | 0,43   |        |          |
|    | 4. 91.18.01-007   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин  | маш.час | 0,61  | 0,04   | 572,9    | 22,92    |      | 22,92  | 8,23   |          |
|    | 5. 01.7.03.01-0001  | Вода  | м3      | 3,5   | 0,1848 | 14,23    | 2,63     |      |        |        | 2,63     |
| 3  | 6. 04.1.02.05-0005  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)  | м3      | 3,06  | 0,1616 | 2704,98  | 437,12   |      |        |        | 437,12   |
| 17 | ГЭСН11-01-015-02<br>Применение<br>Росси от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (до 100 мм (100-30)/5 = 14 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к рас.; ЗГМ=14; МАТ=14 к рас.; ТЗ=14; ТЗМ=14) | 100 м2  |       | 0,7392 | 22832,46 | 16878    | 2089 | 512    | 359    | 14277    |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,2)  | чел.час | 16,66 | 12,32  | 169,66   | 2090,21  |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел.час | 2,66  | 1,97   |          |          |      |        |        |          |
|    | 1. 91.06.06-048   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час | 2,66  | 1,97   | 251,43   | 495,32   |      | 495,32 | 359,94 |          |
|    | 2. 91.07.04-002   | Вибратор поверхностный  | маш.час | 11,34 | 8,38   | 2,07     | 17,35    |      | 17,35  |        |          |
| 3  | 3. 04.1.02.05-0005  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)  | м3      | 7,14  | 5,278  | 2704,98  | 14276,88 |      |        |        | 14276,88 |
| 18 | ГЭСН09-04-012-01<br>Применение<br>Росси от<br>30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж металлических дверных блоков (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к рас.; ЗГМ=0,7; МАТ=0,7 к рас.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)                                       | м2      |       | 1,7028 | 434,07   | 739      | 606  | 133    | 56     |          |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)  | чел.час | 1,68  | 2,86   | 211,89   | 636,01   |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел.час | 0,119 | 0,2    |          |          |      |        |        |          |
|    | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.час | 0,119 | 0,2    | 579,97   | 115,99   |      | 115,99 | 55,27  |          |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5      | 6      | 7        | 8      | 9   | 10     | 11    | 12     |
|----|---|---|---------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|-------|--------|
|    | 2. 91.17.04-233   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)   | маш.час | 0,28   | 0,48   | 32,43    | 15,57  |     | 15,57  |       | 12     |
| 19 | ГЭСН09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим.)   | м2      |        | 1,7028 | 1079,44  | 1838   | 866 | 190    | 80    | 782    |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)  | чел.час | 2,4    | 4,09   | 211,89   | 656,63 |     |        |       |        |
|    |   | Затраты труда машинистов  | чел.час | 0,17   | 0,29   |          |        |     |        |       |        |
|    | 1. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.час | 0,17   | 0,29   | 579,97   | 168,19 |     | 168,19 | 80,15 |        |
|    | 2. 91.17.04-233   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)   | маш.час | 0,4    | 0,68   | 32,43    | 22,05  |     | 22,05  |       |        |
| 3  | 3. 01.7.04.07-0011  | Скобяные изделия для блоков входных однополных  | компл.  | 0,591  | 1,006  | 493,04   | 496    |     |        |       | 496    |
|    | 4. 01.7.11.07-0032  | Электроды диаметром: 4 мм Э42   | т       | 0,0001 | 0,0002 | 60159,02 | 12,03  |     |        |       | 12,03  |
|    | 5. 08.4.01.02-0011  | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, плавля, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т       | 0,003  | 0,0051 | 43577    | 222,24 |     |        |       | 222,24 |
|    | 6. 14.5.01.10-0025  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | шт      | 0,1    | 0,1703 | 312,01   | 53,14  |     |        |       | 53,14  |
| 20 | 07.1.01.01-0019   | Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 860х1980 мм  | шт.     |        | 1      | 13930,06 | 13938  |     |        |       | 13938  |

### Раздел 2. Отмостка

|    |   |  |         |       |        |          |        |     |        |        |  |
|----|---|--|---------|-------|--------|----------|--------|-----|--------|--------|--|
| 21 | ГЭСНр68-12-5<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр     | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных   | 100 м3  |       | 0,0546 | 31861,02 | 1740   | 733 | 1007   | 254    |  |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,4)   | чел.час | 77,72 | 4,24   | 172,73   | 732,38 |     |        |        |  |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 16,85 | 0,92   |          |        |     |        |        |  |
|    | 1. 91.01.01-035   | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)   | маш.час | 4,51  | 0,25   | 1101,88  | 275,47 |     | 275,47 | 69,09  |  |
|    | 2. 91.01.05-086   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3                             | маш.час | 12,34 | 0,67   | 1084,2   | 726,41 |     | 726,41 | 185,17 |  |
|    | 3. 91.12.06-012   | Рыхлители прицепные (без трактора)   | маш.час | 1,98  | 0,11   | 44,41    | 4,89   |     | 4,89   |        |  |
| 22 | ГЭСН01-02-057-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (прим.) | 100 м3  |       | 0,0273 | 25654,86 | 700    | 700 |        |        |  |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.час | 154   | 4,2    | 166,59   | 690,68 |     |        |        |  |



| 1  | 2   | 3  | 4       | 5     | 6      | 7         | 8        | 9    | 10     | 11     | 12       |
|----|---|--|---------|-------|--------|-----------|----------|------|--------|--------|----------|
| 23 | ГЭСН27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.)        | 100 м3  |       | 0,0273 | 69673,54  | 1002     | 73   | 575    | 99     | 1254     |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2,3)   | чел.час | 15,72 | 0,43   | 171,2     | 73,62    |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 13,88 | 0,38   |           |          |      |        |        |          |
|    | 1. 91.01.02-004   | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)                          | маш.час | 1,77  | 0,05   | 1756,68   | 87,83    |      | 87,83  | 13,82  |          |
|    | 2. 91.06.05-011   | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  | маш.час | 4,29  | 0,12   | 982,14    | 117,86   |      | 117,86 | 24,69  |          |
|    | 3. 91.08.03-030   | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т   | маш.час | 7,08  | 0,19   | 1850,42   | 351,58   |      | 351,58 | 56,01  |          |
|    | 4. 91.13.01-038   | Машины поливомоечные 6000 л  | маш.час | 0,74  | 0,02   | 869,68    | 17,39    |      | 17,39  | 4,73   |          |
|    | 5. 01.7.03.01-0001  | Вода   | м3      | 5     | 0,1365 | 14,23     | 1,94     |      |        |        | 1,94     |
| 3  | 6. 02.3.01.02-0015  | Песок природный для строительных: работ средний                                  | м3      | 102   | 2,785  | 449,45    | 1251,72  |      |        |        | 1251,72  |
| 24 | ГЭСН27-06-009-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (прим.)          | 1000 м2 |       | 0,0273 | 2534,54   | 69       | 66   | 3      | 1      |          |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 3,5)   | чел.час | 12,43 | 0,34   | 193,92    | 65,93    |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 0,16  |        |           |          |      |        |        |          |
|    | 08.1.02.17-0091   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2      |       | 28,67  | 83,08     | 2382     |      |        |        | 2382     |
| 26 | ГЭСН05-01-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016 №1038/пр | Устройство бетонной отмостки (прим.)   | 100 м3  |       | 0,041  | 350819,39 | 14384    | 1229 | 734    | 176    | 12421    |
|    |   | Затраты труда рабочих (ср 2)   | чел.час | 180   | 7,38   | 166,59    | 1220,43  |      |        |        |          |
|    |   | Затраты труда машинистов   | чел.час | 18,13 | 0,74   |           |          |      |        |        |          |
|    | 1. 91.05.01-017   | Краны башенные, грузоподъемность 8 т   | маш.час | 18    | 0,74   | 984,28    | 728,37   |      | 728,37 | 174,97 |          |
|    | 2. 91.07.04-002   | Вибратор поверхностный   | маш.час | 48    | 1,97   | 2,07      | 4,08     |      | 4,08   | 2,76   |          |
|    | 3. 91.14.02-001   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                    | маш.час | 0,13  | 0,01   | 579,97    | 5,8      |      | 5,8    |        |          |
|    | 4. 01.7.03.01-0001  | Вода   | м3      | 0,2   | 0,0082 | 14,23     | 0,12     |      |        |        | 0,12     |
|    | 5. 01.7.07.12-0024  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм  | м2      | 250   | 10,25  | 12,43     | 127,41   |      |        |        | 127,41   |
| 3  | 6. 04.1.02.05-0006  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)   | м3      | 102   | 4,182  | 2939,52   | 12293,07 |      |        |        | 12293,07 |

Раздел 3. Вывоз строительного мусора

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5 | 6      | 7      | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 |
|---|---|---|-----------|---|--------|--------|------|---|------|----|----|
| 27  | ФССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Министром<br>России от<br>30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |   | 13,314 | 416,91 | 5551 |   | 5551 |    |    |
| 28  | ФССЦпг-03-02-01-015<br>Приказ Министром<br>России от<br>30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км      | 1 т груза |   | 13,314 | 242,69 | 3231 |   | 3231 |    |    |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Итого по акту:  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                       |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Автомобильные дороги  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Полы  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)          |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Конструкции из кирпича и блоков   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Отделочные работы   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Строительные металлические конструкции  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом                                  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Итого   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| В том числе:  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Материалы   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| ФОТ   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Утилизация мусора (по дог.М36/18 от 01.08.2018г.) 9,492*324,62                |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах  |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| Тендерный коэффициент 138 887 * 0,995   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| НДС 18%   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| ВСЕГО по акту   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |
| 163067,45   |   |   |           |   |        |        |      |   |      |    |    |



Сдал: Генеральный директор ООО "Основание"

/ В.Н. Васильев